

Comune di Rimasco

Committente	Comune di Rimasco	
	<i>Sede</i> Via Centro, 10 - 13026 RIMASCO (VC)	<i>C.F.- P.IVA</i> 82001850021

Progetto	<i>Oggetto</i> Riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica del patrimonio pubblico	
	<i>Riferimenti</i> Progetto Esecutivo "Decreto del fare" - D.L. 69/2013 - art. 18, c. 9 "Sblocca Italia" - D.L. 133/2014 - art. 3, c. 2	

Elaborato	<i>Nr.</i>	<i>Oggetto</i>
	S.5	Diagramma di Gantt

<i>Il Committente</i> 	<i>Il Tecnico progettista</i> <div style="text-align: center;">  </div> Ing. Fabrizio Tocchio
---	--

Livello di progettazione	<i>PRGS.</i>	<i>STATO</i>	<i>DATA</i>	<i>VRS.</i>	<i>DATA</i>	<i>DESCRIZIONE E REVISIONE</i>
	1	Preliminare		1		
	2	Definitiva	15.09.2015	2		
	3	Esecutiva		3		
				4		

Diritti riservati ex art. 2578 c.c. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	09/11/2015	09/11/2015
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	2	1	1	09/11/2015	09/11/2015
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	3	1	1	09/11/2015	09/11/2015
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	1	3	3	09/11/2015	11/11/2015
	1	1	2	2	20/01/2016	21/01/2016
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1	09/11/2015	09/11/2015
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	1	1	09/11/2015	09/11/2015
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	2	1	1	09/11/2015	09/11/2015
Opere da realizzare						
Movimentazione mobili	1	1	2	2	09/11/2015	10/11/2015
Demolizione di pavimenti, tramezzi e infissi interni	1	1	13	17	11/11/2015	27/11/2015
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate	1	1	30	46	30/11/2015	14/01/2016
Realizzazione di opere di lattoneria	1	1	3	5	15/01/2016	19/01/2016
Realizzazione di divisori interni e tracce impianti	1	1	5	5	30/11/2015	04/12/2015
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato) e dorsali idriche	1	3	4	5	07/12/2015	11/12/2015
Realizzazione di impianto tubi per impianto elettrico	1	2	4	4	14/12/2015	17/12/2015
Getto in calcestruzzo per sottofondo pavimenti	1	1	4	6	18/12/2015	23/12/2015
Posa pannelli radianti. Realizzazione della rete di terminali per impianto termico	1	3	5	8	24/12/2015	31/12/2015
Prova idraulica impianto	1	3	1	1	04/01/2016	04/01/2016
Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato) e impianto solare termico con accumulo	1	3	4	7	05/01/2016	11/01/2016
Realizzazione di impianto elettrico interno cavi e quadro	1	2	2	2	12/01/2016	13/01/2016
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	1	4	6	14/01/2016	19/01/2016
Posa di pavimenti per interni	1	1	4	6	20/01/2016	25/01/2016
Posa di serramenti interni	1	1	4	4	26/01/2016	29/01/2016
Tinteggiatura di superfici interne	1	1	4	4	01/02/2016	04/02/2016
Posa di apparecchiature elettriche, sanitari, mobili	1	1	2	4	05/02/2016	08/02/2016

Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	08/02/2016	08/02/2016
-------------------------	---	---	---	---	------------	------------

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Edile

2) = Elettricista

3) = Idraulico

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Mese 1							Mese 2							Mese 3							Mese 4																																																																																																																																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98																																																												
Allestimento del cantiere	50 g	▼																																																																																																																																																													
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1	1																																																																																																																																																												
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1	1																																																																																																																																																												
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g	Z1	1																																																																																																																																																												
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	5 g	Z1	8																																																																																																																																																												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1 g	Z1	1																																																																																																																																																												
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1	1																																																																																																																																																												
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1 g	Z1	1																																																																																																																																																												
Opere da realizzare	62 g	▼																																																																																																																																																													
Movimentazione mobili	2 g	Z1	2																																																																																																																																																												
Demolizione di pavimenti, tramezzi e infissi interni	13 g	Z1	13																																																																																																																																																												
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate	30 g	Z1	30																																																																																																																																																												
Realizzazione di opere di lattoneria	3 g																																																																		Z1	3																																																																																											
Realizzazione di divisori interni e tracce impianti	5 g	Z1	5																																																																																																																																																												
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizz	4 g																								Z1	4																																																																																																																																					
Realizzazione di impianto tubi per impianto elettrico	4 g																															Z1	4																																																																																																																														
Getto in calcestruzzo per sottofondo pavimenti	4 g																																				Z1	4																																																																																																																									
Posa pannelli radianti. Realizzazione della rete di terminali per impianto termico	5 g																																												Z1	5																																																																																																																	
Prova idraulica impianto	1 g																																																												Z1	1																																																																																																	
Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato) e impianto solare b	4 g																																																								Z1	4																																																																																																					
Realizzazione di impianto elettrico interno cavi e quadro	2 g																																																																										Z1	2																																																																																			
Formazione di massetto per pavimenti interni	4 g																																																																												Z1	4																																																																																	
Posa di pavimenti per interni	4 g																																																																														Z1	4																																																																															
Posa di serramenti interni	4 g																																																																																Z1	4																																																																													
Tinteggiatura di superfici interne	4 g																																																																																				Z1	4																																																																									
Posa di apparecchiature elettriche, sanitari, mobili	2 g																																																																																											Z1	2																																																																		
Smobilizzo del cantiere	1 g																																																																																																	Z1	1																																																												
LEGENDA Zona:																																																																																																																																																															
Z1 = ZONA UNICA																																																																																																																																																															